

**Valmistuneet työt**

Laajennus 1.krs deltapalkit

Laajennus 1.krs ontelot

Saneeraus liikuntasalin lattian palkisto

Saneeraus alapohjan maa-aineen imu/anpen hommat

Saneeraus asbestityöt

Meneillään olevat työt

Laajennus elementtiasennukset

Laajennus yläasteen julkisivun piikkaus elementtiasennuksen tieltä pois

Laajennus alapohja osa2 teko

Saneeraus 2.krs lattian levytys yms.

Saneeraus 1.krs alapohjatyöt

Yläkoulun julkisivun piikkaus elementtien tieltä

Alkavat työt:

Ontelolaataston saumavalu

Saneerausosan alapohjan pohjaviemärit

Saneerausosan alapohjan täyttö

Saneerausosan kuorielementit

Muuta:

Turvallisuus: TR-mittaus 13.9.2019 92,6%

Terveisin Joonas Hilakari & Carl-Johan Frey

Kuva 1. Liikuntasalin lattian vanereiden asennusta



Kuva 2. Tukimuuri raudoitusta

