

**Valmistuneet työt**

Laajennus alapohja osa2 valettu  
Saneerausosan perustusten injektointi  
Saneerausosan alapohjan maa-aineksen poisto  
Saaneerausosan liikuntasalin lattian levytys

**Meneillään olevat työt**

Laajennus elementtiasennukset  
Laajennus yläasteen julkisivun piikkaus elementtiasennuksen tieltä pois  
Saneeraus 1.krs alapohjatyöt  
Saneeraus yläpohjan vahvistustyöt  
Julkisivun kourielementtien asennuksien valmistelut  
Saneerausosan lounaispäädyn teräsrakenteiden asennus

**Alkavat työt:**

Saneerausosan kourielementit  
Saneerausosan alapohjan eristeiden asennus

**Muuta:**

**Turvallisuus: TR-mittaus 27.9.2019 93,68%**

**Terveisin** Joonas Hilakari & Carl-Johan Frey

Kuva 1. Liikuntasalin yläpohjan vahvistusta



Kuva 2. Saneerausosan alapohjan kapilaarikatkosepelin asennusta

