

**Valmistuneet työt**

Saneeraus, Pannuhuoneen seinien maalaus

Saneeraus, Märkätilat laatoitettu

Saneeraus, pilarin tiivistystyö

Laajennus 2.krs alakattorungot asennettu

Liikuntasalin valaisimet

Meneillään olevat työt

IV-työt

sähkötyöt

Saneeraus, kotelot ja otsat

Saneeraus, 3.krs Laatoitustyöt

Pihan pohjatyöt

Laajennus, 3krs tasoite- ja maalaustyöt

Laajennus, kotelot ja otsat

Alakattotyöt

Julkisivun rappaustyöt

Alkavat työt:

Laajennus 2.krs laatoitustyöt

Saneeraus, lämmönjakohuoneen palovillojen asennus

Laajennus, 1.krs alakattorungot

Muuta:

Turvallisuus: TR-mittaus 24.04.2020 92,9 %

Terveisin Joonas Hilakari , Carl-Johan Frey, Muamer Petak & Pekka Alanne

Kuva 1. Laajennus 2.krs alakattorungot asennettu



Kuva 2. Saneeraus pesuhuoneet laatoitettu



Kuva 3. Saneeraus, pilarin tiivistystyö



Kuva 4. Rappaukset käynnissä

