

**Valmistuneet työt**

Julkisivurappaus valmis

Laajennus, kotelot ja otsat

Laajennus, 1.krs umpialakatto asennettu

Vesikattojen piiput ja varusteet asennettu

Saneeraus, 2.krs laatoitustyöt

Meneillään olevat työt

IV-työt

Sähkötyöt

Laajennus, 3.krs Laatoitustyöt

Laajennus, Laatoitustyöt opetus 214

Laajennus, maalaustyöt

Saneeraus, Alakattotyöt

Saneeraus, Liikuntasalin pulastikin valmistelutyöt

Alkavat työt:

Laajennus, porraskäytävän kaiteiden asennus

Saneeraus, Liikuntasalin pulasticin asennus

Muuta:

Turvallisuus: TR-mittaus 15.5.2020 88,3 %

Terveisin Joonas Hilakari , Carl-Johan Frey, Muamer Petak & Pekka Alanne

Kuva 1. Laajennus, 1.krs umpialakatto asennettu



Kuva 2. Laatoitustyöt valmis huonet 342,343 ja 346



Kuva 3. Saneeraus, Liikuntasalin pulastikin valmistelutyöt



Kuva 4. Rappaus valmis

