



Valmistuneet työt

Liikuntasalin Pulastic

Meneillään olevat työt

LVISA-työt

Laatoitustyöt

Mattotyöt

Maalaustyöt

Kaideasennukset

Metalliovien ja sisälaseinien asennus

Pihatyöt, pihalaatoitukset

Puuovien asennus

Lukitukset

Alkavat työt:

Kalusteiden asennus VKO 23

Liikuntasalin loput urheiluvälineet VKO 23

Muuta:

Turvallisuus: TR-mittaus 29.5.2020 90,3%

Terveisin Joonas Hilakari , Muamer Petak & Pekka Alanne

Kuva 1. Liikuntasalin varasto, mattotyöt käynnissä



Kuva 2. Liikuntasali, Pulastic lattiapinnoite valmis



Kuva 3. Kaiteiden ja hissin asennus käynnissä



Kuva 4. Yhdyskäytävän laitoitustyöt käynnissä

