



SAUVON KUNTA

Suunnittelu- ja rakennustoimikunta

27.9.2019

Kokoustiedote 2 / 2019

Sauvon koulukeskuksen suunnittelu- ja rakennustoimikunta kokoontui keskiviikkona 25.9.2019.

Toimikunta kävi tutustumassa koulun rakennustyömaahan ja sai katsauksen rakennushankkeen etenemisestä. Hanke etenee hyvässä yhteistyössä Ojarannan rakennus Oy:n kanssa. Hankkeen sakollisia välitavoitteita on siirretty kuukaudella eteenpäin, jolla varmistetaan betonin kuivuminen. Hankkeen valmistumisaikaan ei ole tehty muutoksia. Hankkeen aikana on tehty tarkennuksia purkuun liittyviin asioihin mm. öljysäiliötilan lattia on purettu, jotta varmistettiin se, että öljyä ei ole vuotanut maaperään. Purun jälkeen todettiin, että vuotoa ei ole tapahtunut. Valmistuneen tutkimuksen mukaan koulun ulkoseinässä on paikallinen kasvusto. Korjaustapa käydään läpi keskiviikkona 2.10. suunnittelijoiden kanssa ja torstaina 3.10. koulun sisäilmatyöryhmässä.

Lisäksi toimikunta kävi läpi opettajakunnan ajatuksia ja kommentteja uudisrakennuksen pohjapiirroksista sekä keskusteli koulun pihan suunnittelusta. Pihasuunnitelmaan liittyvät päätökset tehdään kunnan luottamuselimissä syksyn kuluessa osana vuoden 2020 investointiohjelman. Piha-asiaa vie eteenpäin tekninen toimi.

Rakennushankkeen etenemisen tiedottamisesta sovittiin, että kunnan kotisivuille kootaan kaikki rakennus- ja suunnittelutoimikunnan tiedotteet sekä tutkimustulokset samaan paikkaan otsikon ”Opetus ja kasvatus” alle. Myös rakennustyömaan viikkotiedotteet julkaistaan samassa paikassa.

Suunnittelutoimikunnan puolesta,

Satu Simelius, puheenjohtaja

Lisätietoja asiasta antaa tekninen johtaja Taisto Nuutinen, p. 050 594 8918 / taisto.nuutinen@sauvo.fi